

お知らせ

(株)神戸製鋼所「神戸発電所3号機」の諸試験等について

平素は、日頃より当社事業に対し、格別のご理解を賜り、心より御礼申し上げます。

当社は、環境アセスメント等の諸手続きおよび環境保全協定の再締結を経て、2018年10月、神戸発電所3・4号機の建設工事に着手いたしました。現在、建設工事は順調に進捗しており、2021年4月、3号機ボイラに火入れを行い、以降、諸試験等を順次行う運びとなりました。これらの実施にあたっては、周辺環境に配慮し進めて参ります。

作業・試験において、敷地内より蒸気(一時的に色味を帯びたり、多くの蒸気が見える)・蒸気音等が発生することがありますが、火災・事故等ではございません。何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。なお、警察、消防等へ、事前にご説明しております。

実施項目および時期・内容

ボイラ火入れ

4月中旬

(※) 初めてボイラに点火します。

蒸気配管への蒸気通気

4月下旬～5月中旬

(※) 配管内の酸化鉄を取り除くため、配管内に蒸気を通します。
(※) 当作業は夜間も実施します。

安全弁試験

6月上旬

(※) ボイラの安全弁が蒸気により作動することを確認します。

負荷遮断試験

6月中旬～7月中旬

(※) 緊急時に安全に送電を停止できることを確認します。
(※) ボイラ上部の安全弁から蒸気を放出することがあります。

(注) 実施時期は、建設工事等の進捗状況によって前後する可能性がございます。変更があった場合は、下記のホームページにてお知らせいたします。

本件に関する、お問い合わせ先



神戸市灘区灘浜東町2番地
(株)神戸製鋼所 神戸線条工場内
電力事業部門 神戸建設本部

 0120-678-997

※受付時間は平日9時～17時
但し、作業・試験の実施時間中は受付いたしません。

HPからも本お知らせをご覧いただけます

https://www.kobelco.co.jp/notices/1207862_15586.html

